

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمعر

الممثلة من طرف مديرها

المرجع : إ/م ع ات/م ق/ 578/ 2024 .

إلى مؤسسة أشغال الكهرباء والاتصالات جلاب لعيد

الممثلة من طرف مسيرها السيد جلاب لعيد

الكائن مقرها بقرية إغيل يامزي بلدية أيت تيزي

سطيف

الموضوع: آخر إعداز.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتمادا على عقد رقم 2024/84 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ

2024/04/07 وقصد إنجاز أشغال وضع وربط كابل الألياف البصرية حصة رقم واحد مفصل التحويل باتجاه 4G مزقان، إلولا.

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 568/DRT/2024 المؤرخ بتاريخ 2024/04/15 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه و يتم إنجازها خلال أجل 45 يوم.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/04/30.

وبناء على المعاينات الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لحظو ما يلي:

1. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.

2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم اعدازارين الأول بتاريخ 2024/07/17 مرجع رقم 2024/21 و الثاني بتاريخ

2024/10/21 مرجع رقم 2024/524 من أجل تدارك جميع التحفظات والإسراع في وتيرة الإنجاز الا أنكم لم تمتثلوا.

- حيث أن مؤسستكم أهملت للمشروع لم تحترم بنود العقد سواء من حيث الأجل ومن حيث التعليمات التقنية.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعداز الأخير من أجل رفع جميع التحفظات المسجلة أعلاه من طرف فرقة التقنية

لمراقبة الأشغال ووضع كل الموارد البشرية والمادية من أجل إنهاء الأشغال وهذا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام

إبتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعداز، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد واللجوء إلى القضاء

للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/11/17

المدير العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
إمضاء أمعر هذا

