



المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: ا ج/م ع 14 / م ف ت/ق ش و 188/ 2024

تيارت يوم 2024/10/29

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة: مدالة هاني

الممثلة من طرف السيد: مدالة هاني

الكائن مقره: حي شهداء رقم 05 قطعة D144 تيارت

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL 94/24

****الموضوع: اعدار 01**

بناء على التبليغ الوارد الينا من مدير خلية الصيانة والإنتاج —: قصر شلالة ب تاريخ 2024/10/29 المتعلق بغياب مؤسستكم عن ربط النهائي للزبائن بألياف البصرية والتي كلفتم بإنجازها تبعا للأمر بالخدمة تحت رقم 430 المؤرخ

في 2024/10/17

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر
- لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر، ش.ذ.ا.
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر- تيارت
المدير العملياتي للاتصالات الجزائر
السيد: هنيح عبد القادر