

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 888/2024.

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): بن احمد ميرفت مرام

مسيرة شركة اورل اتاركوا

EURL ATERCO

العنوان: حي شيقيفارة بناية 01 رقم 103 -الجلفة-



الموضوع: إعدار -02- قبل الفسخ العقد

بناء على العقد رقم : 15/2024 بتاريخ 01/02/2024

بناء على الامر بالخدمة رقم : 62 بتاريخ 2024/07/08 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العطري الشمالية بحاسي بحبح بمدة الإنجاز : 40 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400207 بتاريخ 2024/07/04

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/29

بناء على الاعذار 1 الموجه لكم بتاريخ 2024/09/10

بالرغم من ارسالنا للاعذار رقم 01 بتاريخ 2024/09/10 وهذا من اجل البدء والانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز المتفق عليها 40 يوم في الامر بالخدمة الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العطري الشمالية بحاسي بحبح قد انتهت بتاريخ 2024/09/06

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم مرة أخرى الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1-البدء و الانتهاء في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

او الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ .

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 حيث انكم كنتم سببا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
بالتفافية
مصادقة خاتمة بيل

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة حاسي بحبح

- نائب المدير