



المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت/ق ش و / 223 / 2025

تيارت يوم 16/03/2025

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة: ETP AIT AMRANE MOH MABROUK

الممثلة من طرف السيد: ETP AIT AMRANE MOH MABROUK

BLV DAHMANI BOUAZZA N° 09 SECTION 140 COOP N°38

TIARET

2024N°41 Du contrat : DOT14/SDFS/DAL /

\*\*الموضوع: اعدار 02

تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 16/03/2025 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بوضع بالألياف البصرية حي فغولي تبارت و التي كلفتم بإنجازه تبعاً للأمر بالخدمة

تحت رقم 127 المؤرخ في 2025/03/12

حيث تم معاينة ما يلي

- عدم الإنطلاق في المشروع .
  - عدم توفير إشارات التحذير من الأشغال
  - عدم الأخذ بعين الاعتبار بتعليمات الإعدار 1
  - عدم الإلتزام بتوفير الوسائل المادية و البشرية كما تعهدتم في الملحق رقم 6 و 7 .
  - التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
  - تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.
- وعليه فأننا نطلب من سيادتكم الإلتزام بالأجل والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الإلتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر ش.ذ.م.  
المديرية العملياتية للاتصالات تيارت  
السيد: مسيحي جيه القادر

