

المديرية العملياتية لاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / 14.7 / 2025

تيارت يوم 24 / 02 / 2025

السيد مدير العملياتية لاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة رخوخ لحضر

SECTION EL MOUSTAKBAL 1000 LOTISSEMENT N° 789 CLASSE 156 PP 156 DJELFA

Contrat à commande N° 46/2024 APPEL D'offre N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024

الموضوع: اعدار 2 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2025/02/17 التي قمنا بها على مستوى ورشة أشغال المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى :

- حي 34 شهيد فرندة والتي كلفتم بانجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 22 بتاريخ 2025-01-30

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم تنظيف الغرف الهاتفية و ترك الخندق و الغرف الهاتفية مفتوحة و هذا يشكل خطر على المارة
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إتصالات الجزائر . ش. ذ. أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر- تيارت
المدير العملياتية لاتصالات الجزائر
السيد : هينيو عبد القادر

