



المديرية العملياتية للاتصالات تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/ م ف ت/ق ش و 2025/244/

تيارت يوم 2025/03/05

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة: ETP BOUKHADIA MOHAMED

الممثلة من طرف السيد: ETP BOUKHADIA MOHAMED

ROUTE AIN GUESMA CITE 290 LOG N° 259 TIARET

Du contrat: N°45323/ DOT14/SDFS/DAL /

****الموضوع: اعدار 01**

تبعاً للمعايينة الميدانية بتاريخ 05/03/2025 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بوضع بالألياف البصرية على مستوى حي المنظر الجميل DJN14 تبارت و التي كلفتم بإنجازه تبعاً للأمر بالخدمة تحت رقم 68 المؤرخ في 2025/02/17

حيث تم معاينة ما يلي

- عدم الإنطلاق في المشروع .
- عدم توفير إشارات التحذير من الأشغال
- عدم الأخذ بعين الاعتبار بتعليمات الإعدار 1
- عدم الإلتزام بتوفير الوسائل المادية و البشرية كما تعهدتم في الملحق رقم 6 و 7 .
- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الإلتزام بالأجل والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار وفي حالة عدم الإلتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن:

