



المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت/ق ش و 2025/247

تيارت يوم 2025/03/05

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة: ETP BENAÏSSA MOHAMED

الممثلة من طرف السيد: ETP BENAÏSSA MOHAMED

SECTION 36 ILOT 36 SIDI KHALFALLAH N° A 08

TISSEMSILT

Du contrat: N° / DOT14/SDFS/DAL /

\*\*الموضوع: اعداد 01

تبعا للمعايينة الميدانية بتاريخ 05/03/2025 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بوضع بالآلياف البصرية على مستوى مدرسة شحرور محمد تبارت و التي كلفتم بإنجازه

تبعا للأمر بالخدمة تحت رقم 64 المؤرخ في 2025/02/17

حيث تم معاينة ما يلي

- عدم الإنطلاق في المشروع .
- عدم توفير إشارات التحذير من الأشغال
- عدم الأخذ بعين الاعتبار بتعليمات الإعداد 1
- عدم الالتزام بتوفير الوسائل المادية و البشرية كما تعهدتم في الملحق رقم 6 و 7 .
- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم

اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر  
المديرية الفرعية التقنية  
السيد: مكي عبد القادر

