



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ.ج/م ع 14 / م ف ت/ق ش و / 1423 / 2025

تيارت يوم 25 / 02 / 2025

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة حساين حميد

حي الاخوة قيطون رقم 301 تيارت

Contrat à commande N° 97/2022 APPEL D'offre N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2022

الموضوع: اعداد 1 (تأخر في انجاز مشروع)

تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2025/02/25 التي قمنا بها على مستوى ورشة أشغال المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى :

- حي كروم مدرسة والتي كلفتم بإنجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 525 بتاريخ 2025/01/19

حيث تم معاينة ما يلي:

- ترك الغرف الهاتفية مفتوحة و هذا يشكل خطر على المارة

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المدير العملياتي لاتصالات الجزائر
السيد : هنيح عبد القادر

