



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية
المرجع: إ/ج/م ع 14/م ف ت/ق ش و / 1925 / 2025
تيارت يوم 13/03/2025

السيد مدير العملياتي لاتصالات تيارت

إلى
السيد : صاحب مؤسسة عبادي عبد اللطيف
قطعة 02 رقم 04 تيسمسيلت

عقد بالتوريد بالطلب 2024/68 مناقصة رقم 02/م ع ا ت/تيارت

الموضوع: اذار 01 (التأخر في انجاز المشروع)

- نعلمكم انه بعد استلامكم للمشروع الذي كلفتم بإنجازه تبعا للأمر
بالخدمة رقم 25 بتاريخ 2025-01-30

المتعلقة بأشغال حفر قنوات الربط بالألياف البصرية على مستوى:

- MSAN فرندة

حيث تم معاينة ما يلي:

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد
المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية وعليه فإننا نطلب من سيادتكم
الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز
الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا
الأذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة في هذا الشأن



اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر-تيارت
السيد: هنيئو عبد القادر

RR INTERIEUR



RR00845921714