

الشلف في: 04 ديسمبر 2022

المرجع: إ/ج.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن/651/2022

إلى السيد :

حس عماري (EURL HEUS)
حي النصر منطقة 06 رقم 59 -
ولاية الشلف

الموضوع : إعدار ثاني

- عقد رقم 46 / بتاريخ 2022/07/18

- أمر بالخدمة رقم 2022/120

بالنظر إلى التأخر الكبير في إستلام أشغال شبكة القنوات الهاتفية على مستوى حي إيجيكوا الشلف ، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 18 / 08 / 2022 لمدة إنجاز ب 55 يوما، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 53 يوما.

عند القيام بإستلام المشروع في يوم 2022/11/28 بناء على طلبكم المقدم يوم 2022/11/27 تم إيداع تحفظات بشأن عدم وجود المخطط الطبوغرافي المحدث للشبكة الهاتفية المنجزة من طرف مؤسستكم وذلك حسب متطلبات دفتر الشروط ، لكن حتى الآن لم يتم إيداع المخطط على مستوى المركز .

يؤسفني أن أعلمكم بأن هذا التأخير و التماطل في الوفاء بإلتزاماتكم أدى إلى توقف مشروع إنجاز كوابل للألياف البصرية بنفس المنطقة مند تاريخ 2022/10/30 الذي تسبب في خسائر كبيرة لمؤسسة إتصالات الجزائر وعليه يتم منح فترة ثمانية وأربعون (48) ساعة لمؤسستكم لتقديم الوثائق المطلوبة عند إستلام هذا الإعدار ، بخلاف ذلك سنكون ملزمين بإتخاذ كل التدابير القانونية ضد مؤسستكم .

المدير:

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
ALGERIE TELECOM
Signature: K. SLIMANI

