

الشلف في: 24 ماي 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ شلف / م.ف.ت.د ش ن / 438 / 2023

إلى السيد :

بابو محمد أمين - مسير
مؤسسة (BETA
GENIAL)
حي الإخوة عباد رقم 32 -
ولاية الشلف

الموضوع : إعدار

عقد رقم 27 / بتاريخ 2021/02/04
أمر بالخدمة رقم 195 / 2022

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي بن سونة الجزء الأول الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 2023/04/28 لمدة إنجاز ب 38 يوم، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 19 يوم. لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية وأربعون (48) ساعة لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
DOT CMLZF
Signé: Kamel Hourcade SLIMANI

