

الشلف في: 01 أوت 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ. شلف / م.ف.ت.د.ش.ن / 600 / 2023

إلى السيد :

عيشوبة إبراهيم
حي الشهداء بوزغاية
- ولاية الشلف -

الموضوع: إعدار
عقد رقم 16 / 2021 بتاريخ 2021/02/04
أمر بالخدمة رقم 194 / 2022

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي شريفي قدور للمرحلة الثانية الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 2023/02/27 لمدة إنجاز ب 77 يوم، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 38 يوما.
لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية (08) أيام لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير: ١٤

المدير الفرعي التقني
أمضه: بوزيان محمد

