

الشلف في: 01 أوت 2023

المرجع: إ.ع.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 586 2023/

إلى السيد: مسير مؤسسة

EURL AYA DES TRAVAUX

حي الإخوة عباد رقم 183
ولاية الشلف

الموضوع: إعدار ثاني

عقد رقم 15 / بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 198 / 2022

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي بن سونة للمرحلة الأولى الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 2023/03/26 لمدة إنجاز ب 84 يوم، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 44 يوما.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية (08) أيام لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

المدير الفرعي التقني
امضاء: بوزيان محمد

