

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمير

الممثلة من طرف مديرها

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إ/م ع ا ت م ف و د / م ق / 23 / 2024 .

إلى مؤسسة جودي يوسف « ETS DJOUDI YUCEF »

الممثلة من طرف مسيرها السيد جودي يوسف

الكائن مقرها Cité la Vigie 2, Coop El Ahd El Djadid

بوزريعة, الجزائر العاصمة

الموضوع: آخر إعداز.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
  - اعتمادا على عقد الانخراط رقم (2023/145) المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ 2023/10/15 وقصد إنجاز أشغال وضع وربط كابل الألياف البصرية.
  - و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 1274/EPRA/2023 المؤرخ بتاريخ 2023/10/28 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه ب: FDT OLT AZROU OUKALAL + THASKENFOURTH + EL KORN/AEH, و يتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.
  - حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2023/11/29.
  - وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة بمؤسستنا لوحظوا ما يلي:
    1. تأخر في المشروع.
    2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع
    3. غياب وإهمال تام للأشغال.
    4. عدم وضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإسراع في وتيرة الإنجاز وتدارك النقائص.
  - حيث أن مؤسستكم لم تحترم بنود العقد.
  - حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعداز من أجل تدارك التأخر ووضع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإسراع في وتيرة الإنجاز وتدارك النقائص لانتهاء المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعداز، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/01/16

المدير العملياتية للاتصالات  
لولاية تيزي وزو

إمضاء أمير عبد

