

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 108 /2024. le

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): بورنان عبد الكريم

الغـوان: تعاونية طارق ابن زياد رقم 02/07 محل رقم 01 المسيلة 28000



الموضوع: إعدار-01-

بناء على العقد رقم : 16 /2024 بتاريخ 01/02/2024

بناء على الامر بالخدمة رقم 94 بتاريخ 2024/07/14 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية بدار الشيوخ بمدة الإنجاز : 40 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400271 بتاريخ 2024/08/01

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/29

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل البدء والانتها في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز المتفق عليها في الامر بالخدمة لمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية بدار الشيوخ قد انتهت بتاريخ 2024/09/06

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1-البدء و الانتهاء في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

او الاتصال بالمديرية من اجل إتمام عملية الفسخ .

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 حيث انكم كنتم سببا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

إتصالات الجزائر  
المدير العملي للاتصالات  
بالجلفة  
امضاء: عائشة نيل



نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة الجلفة 2
- نائب المدير