

le 15 OCT 2024

السيد المدير العم

الى السيد قدوري

العنوان : حي بن جرم



الموضوع: إعدار 1

- بناء على العقد رقم 2024/29 بتاريخ 2024/02/01
بناء على الأمر بالخدمة رقم 2024/132 بتاريخ 2024/08/21 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالألياف البصرية لحي 231 مسكن بمسعد بمدة إنجاز 50 يوم.
بناء على توقيعكم على الامر بالخدمة بتاريخ 2024/08/25
بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/08/27
بناء على التقرير المرسل من طرف المصلحة التقنية بمسعد
➤ نظرا لالانتهاء مدة الإنجاز اليوم بتاريخ 2024/10/15
➤ نظرا لنقص الفادح في العمال
➤ نظرا لعدم احترام بنود العقد خاصة في التعهدات الممضية من طرفكم بخصوص الوسائل البشرية والعتاد

لذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة:

نطلب منكم مضاعفة العمال والفرق التقنية وهذا لاتمام الاشغال الموكلة اليكم قبل تاريخ 2024/10/23 و في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الإعدار كما اطلب منكم الاتصال بالمصلحة التقنية بالمديرية العملية بالجلفة من اجل تحرير تعهدكم باتمام الاشغال بالتاريخ المحدد انفا.
وفي حالة حالة عدم الاستجابة، ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفقا للمادة رقم 35 من الاتفاقية، وسيتم إلغاء العقد نهائيا.

نسخة على السادة

المدير العملي بالجلفة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة بمسعد

- نائب المدير

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
امضاء: عالية نبيل