



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و 2025/382

تيارت يوم 2025/05/28

السيد مدير العمليات لاتصالات تيارت

إلى

السيد مسعود محمد صاحب مؤسسة مسعود محمد

CITE BELGUOINI N°70 SOUGEURE W TIARET

/2024/N° 02/AT/DOT TIARET /SD FS/DAL/2024 Contrat à commande N°144

الموضوع: اعدار 1 (غياب و تأخر في انجاز مشروع)

تبعا للبلاغ الوارد الى مصالحنا من خلية الصيانة و الإنتاج تيارت 2 و المتعلقة بالمشروع الذي كلفتم لإنجازه
تبعا لأمر الخدمة رقم 181 تاريخ 14/04/2025 الخاص بوضع الألياف البصرية على مستوى حي 14
14_M_AFCOT_Tiaret C140-027-07

تم معاينة ما يلي:

- عدم احترام الألتزام المبرم مع اتصالات الجزائر فيما يخص الوسائل المادية و البشرية
- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية
تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا
في أجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



اتصالات الجزائر ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت
المدير العملياتي لاتصالات الجزائر
السيد: هنيئ عبد القادر

