



إلى
السيد دريسي يحي
العنوان : حي شارف بلدية بوثلجة مركز
ولاية الطارف

الموضوع: اعدار رقم 2

- مشروع أشغال هندسية مدنية و وضع كابل الألياف البصرية ثكنة حرس الحدود الريحان بوقوس.
الاتفاقية: AT/DO36/SDFS/DAL/39/2020

اعدار رقم 01 بتاريخ 2023/02/20

تبعا للأعدار رقم 01 الذي أبلغ إليكم عن طريق تعليق بلدية بوثلجة بتاريخ 2023/04/09 و
بمحكمة الطارف بتاريخ 2023/04/03، بخصوص التكفل بالتحفظات الموجودة على مستوى
الأشغال المنجزة التي لا تطابق المعايير التقنية المفروضة في دفتر الشروط.

و عليه و بعد الانتهاء الأجل المحددة في الاعذار; نعذرکم للمرة الثانية و الأخيرة و بأجل لا تتعدى
ثمانية (08) أيام للتكفل بالتحفظات المذكورة أدناه :

- عدم احترام عمق خرسانة الردم PEHD بعد التحقق من الملى الخراساني للجزء المتعلق
بالشق عن طريق المعاينة (le sondage) بمحضر قضائي.
- عدم حماية بالبطانة الإسمنتية للأنابيب (les fourreaux) في نهاية المنشأة الفنية (ponceau).
- عدم إرجاع الطبقة الإسفلتية لطريق (bitume) على مسافة 209 متر .
- عدم إعادة ترميم الأجزاء المتضررة للأرضية التي تم إرجاعها سابقا.
- عدم تكفل باعادة تصحيح وضع; وصلة الأنابيب (les fourreaux) على المستوى الداخلي للزبون (ثكنة
حرس الحدود الريحان) .
- عدم إجراء الكتامة والتعويم برفقة مصالحنا .

بهذا الصدد; وبناء على ما سبق ذكره : يوجه إلى مؤسستكم الاعذار الثاني للتكفل الفوري
والمستعجل لإتمام الأشغال بذات المشروع و في أجل لا تتجاوز 08 أيام من تاريخ استلام هذا
الإعذار.

في حالة عدم استجابتكم لهذا الإعذار يترتب ما يلي:

فسخ عقد هذا المشروع و على عاتق مؤسستكم. كما يتم انجاز الحساب العام و النهائي فقط للأشغال
المطابقة للمعايير.



تعلق أداء مستحقّاتكم على الأشغال المنجزة حتى القيام بإعادة طلب عروض لانجاز الأشغال التصحيحية و المتبقية , و احتساب وحسم فرق المبلغ المالي للعرض الجديد على عاتقكم , كذلك تقييم الأثر المالي الضائع جراء عدم استلام و استغلال المشروع .

يتم استبعاد مؤسستكم و إدراجها في القائمة السوداء و الممنوعة من المشاركة في أية مشاريع مستقبلا مع اتصالات الجزائر في جميع ولايات الوطن لمدة تتعلق بحجم الأضرار اللاحقة من هذا المشروع و التي لا تقل عن سنة كأقل تقدير .

المدير العمليّاتي لاتصالات الجزائر
الطارف

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
d'El Tarf
Bachir MESSAOUDENE





ALGERIE TELECOM GROUPE
 Direction Opérationnelle ALGERIE TELECOM d'El Tarf
 Sous- Direction Technique / Département Réseau de Transport

AT/DO36/SDT/DRT/ 19 /2023

EL TAREF LE:

2023 1 0

À

**Monsieur le Gérant de l'entreprise
 DRICI YAHIA**

Adresse: Cité CHARF BOUTELDJA Wilaya d'EL TARF



OBJET : Mise en Demeure N°02.

Projet : Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles à fibre optique

- **LOT N° 01 : travaux génie civil et pose câble FO DOUAR RIHANE / Commune BOUGOUS.**
- Contrat N° : AT/DO36/SDFC/DAL/39/2020
- Bon de Commande SDT/N° 200458 /2020 du 08/10/2020 / ODS de Démarrage N° 006/2020 du 08/10/2020
- date de Reprise des travaux le : 28/12/2022.
- Mise en demeure N°01 du 20/02/2023.

Suite à la mise en demeure N° 01 qui vous a été notifiée par affichage sur APC de BOUTELDJA en date du 09/04/2023 et Tribunal d'EL TARF en date 03/04/2023, ayant pour objet la prise en charge des anomalies sur les travaux réalisés qui ne respecte pas les normes, ni réponde aux exigences des prescriptions techniques exigées dans le cahier des charges.

De ce qui précède et suite à l'expiration des délais de rigueur accorder sur la mise en demeure en question, vous êtes mise en demeure pour la deuxième et la dernière fois dans **un délai ne dépasse pas les huit (08) jours**, pour la prise en charge des anomalies constatées à savoir :

- Le non respect de la profondeur de remplissage en béton de la partie micro tranchée pour l'enterrement des PEHD/s, après vérification par sondage de nos services, dont la constatations est soutenu par huissier de justice.
- Manque protection des fourreaux à l'extrémité des ouvrages.
- Réfection en bitume d'une distance de 209 ml non réalisé.
- La remise en état des parties déjà faites dégradée non normaliser.
- L'adduction des fourreaux au niveau GGF mal posé a l'intérieur non modifiée (non refaite).
- les teste d'étanchéité et mandrinage non réalisé.

À cet effet, vous êtes mis en demeure pour la relève des réserves constatées en respectant les exigences des prescriptions techniques et procéder à la régularisation de la situation dans **un délai ne dépasse pas les huit (08) jours**.

Faute de quoi, en dépassant le délai accorder ; toute défaillance de votre part ; nous met dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires à savoir :

- procéder a la résiliation de votre contrat **aux torts exclusifs**,
- la suspension du paiement des travaux conformes qui répand aux prescriptions techniques contractuels , jusqu'à la relance des travaux de normalisation des travaux non conforme et la





ALGERIE TELECOM GROUPE

Direction Opérationnelle ALGERIE TELECOM d'El Tarf

Sous- Direction **Technique** / Département Réseau de Transport

récupération des frais matériels détériorés , le manque à gagner et la différence sur le montant de la nouvelle prestation s'il y a lieu.

- exposer votre dossier aux services compétents, pour interdire votre entreprise de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période d'une année au minimum.

**Le Directeur Opérationnel
Des télécommunications d'Algérie Télécom
d'EL TARF**



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
d'El Tarf
Bachir MESSAOUDENE



ALGERIE TELECOM

Siège Social : Route Nationale n° 5, Cinq Maisons, Mohammadia, 16200- ALGER

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@algeriatelecom.dz

Tel : +213 (021) 82 38 38

Fax : +213 (021) 82 38 39