

N°: A.T/DOT/SDT/DRA/N° /2024.

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

le 28/11/2024



السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): بورنان عبد الكريم

العنوان: تعاونية طارق ابن زياد رقم 02/07 محل رقم 01 المسيلة 28000

الموضوع: إعدار-02-

بناء على العقد رقم : 16 / 2024 بتاريخ 01/02/2024

بناء على الامر بالخدمة رقم 94 بتاريخ 2024/07/14 الخاصة بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية بدار الشيوخ بمدة الإنجاز : 40 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400271 بتاريخ 2024/08/01

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/29

بناء على الاعذار رقم 01 بتاريخ 2024/09/10

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل البدء والانتهاء في الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز المتفق عليها في الامر بالخدمة لمشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية بدار الشيوخ قد انتهت بتاريخ 2024/09/06

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1 الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

في حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 حيث انكم كنتم سببا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
بالجلفة
مضام: عائشة نبيل

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة الجلفة 2
- نائب المدير