

اتصالات الجزائر ش.ذ.أ. المديرية العملية للاتصالات بالأغواط

المرسل إليه: مسير SARL
ALNATECH
العنوان: UV 20PRO300
LOGTSLPA BT17N°04 ALI
MENDJELI - CONSTANTINE

الفاكس: 029.13.10.89
الهاتف: 029.13.10.01
المرجع: إ ج / م ع / ق م و / م و ع / 2025/ ~~XX~~
الأغواط في: 2025/06/29.

الموضوع: إـعـذار ثـاني.

طبقا للاتفاقية رقم 22/2025 الموقعة بتاريخ 13/03/2025 والمتضمنة إنجاز أشغال تركيب مصعد كهربائي بالمقر الجديد للمديرية العملية للاتصالات بالأغواط و تبعا للزيارات الميدانية و الاتصالات و الاجتماعات التي من خلالها تم الإشارة الى ضرورة احترام آجال التنفيذ و هذا بمضاعفة عدد العمال و تسريع وتيرة التقدم في الإنجاز. علما ان نسبة تقدم الاشغال تقدر ب (35 %) مقارنة مع مدة الإنجاز المستهلكة المقدرة بحوالي (100 %)، ما يشير الى التأخر الواضح في وتيرة الإنجاز. لهذه الأسباب ومن أجلها نـعـذر كـم للمرة الثانية ونطلب منكم المسارعة إلى إتمام الأشغال التي كلفتم بإنجازها من طرف شركة اتصالات الجزائر – المديرية العملية بالأغواط الكائن مقرها بالمعمورة بلدية الأغواط في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ هذا الإعذار وتسخير كافة المؤهلات المادية والبشرية لضمان إكمال الأشغال نظرا لأهمية المشروع.

كما ننوه لعلمكم أنه في حالة التماطل و عدم احترام القواعد الفنية و التقنية للإنجاز المشار اليها من طرف مصالحنا التقنية المكلفة بالمتابعة، سنكون مضطرين لإتباع الإجراءات القانونية المتعاقد عليها في الاتفاقية.

المدير العملي للاتصالات بالأغواط

المدير العملي للاتصالات
بالأغواط
نبيل عالية

