

قالة في : 2023/01/25

المرجع: إج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح / 35 / 2023

عياش براهيم

13 شارع ميهوب بن الطيب - قالة-

اعذار رقم 2023/02

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالة الممثلة في شخص مديرها
-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة عياش براهيم

2- تعريف العملية:

-عقد رقم 2022/75 بتاريخ: 2022-10-05 متعلق: Travaux canalisation pour réseau de distribution et
- UPLINK pour remplacement du reseau urbain MSAN EWSD par reseau FTTH

وصل الطلب رقم: 220486.. بتاريخ: 2022/10/30

-أمر بانطلاق الأشغال: 2022/196 بتاريخ: 2022/11/13

-محضر فتح الورشة بتاريخ: 2022/11/15

-مدة الإنجاز: ثمانية وثلاثون (38) يوم

2-موضوع الإعذار:

نظرا للتأخر الواضح المسجل على مستوى إنجاز المشروع والتأخر المسجل في استلام الأشغال Travaux canalisation
pour réseau de distribution et UPLINK pour remplacement du reseau urbain MSAN EWSD par
reseau FTTH

ندعوكم لإتمام الأشغال وتقديم الوثائق الضرورية لاستلام المشروع في أقرب الأجل وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي. -

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى إنجاز وثيقة ربط الأشغال بصفة أحادية وتطبيق بنود العقد
فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 40 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي للاتصالات قالة

إمضاء: يوم 2023/02/02