

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع : إ/م ع ات/ م ق/ 446/ 2024 .

إلى مؤسسة «EURL HND CONSTRUCTION»

الممثلة من طرف مسيرها السيد SAILA Hamza

الكائن مقرها بحي الإخوة بوسالم, بالمركز الشؤون أوكاز

مكتب رقم 108 ب, سطح 02, زرالدة

الموضوع: إعدار .

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2024/06 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ

2024/01/31 وقصد إنجاز أشغال صيانة وتطوير القنوات الهاتفية «FTTX».

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 773/EPRA/2024 المؤرخ بتاريخ 2024/05/23 المتضمن إنجاز أشغال

المذكورة أعلاه بي: س ر أو « SRO » سماعيل أوقاسي بترمتين, و يتم إنجازها خلال أجل 55 يوم بإحتساب الأشغال الإضافية.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/06/06.

وبناء على المعايينات الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لحظو ما يلي:

1. عدم احترام الأجال التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.

2. نهاية أجال التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم إعدار الأول تحت رقم 2024/ AT/DOT/DEPRA/244 المؤرخ في 2024/08/31

من أجل الإسراع في وتيرة الإنجاز ورفع جميع التحفظات إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن مؤسستكم أهملت للمشروع لم تحترم بنود العقد سواء من حيث الأجال ومن حيث التعليمات التقنية.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار من أجل رفع جميع التحفظات المسجلة أعلاه من طرف فرقة التقنية لمراقبة

الأشغال ووضع كل الموارد البشرية والمادية من أجل إنهاء الأشغال وهذا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء

من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى

القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/09/12

المدير العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
إمضاء أعمار

