

المرجع: إج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش. ح. 2022 2300

إعذار رقم: 01

السيد خليل عدنان شاكر

وادي المعيز تحصيل 260 مسكن تطوري رقم 69

قالمة-

1- الأطراف المتعاقدة:

- المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

- المؤسسة المتعاقدة معها : مؤسسة اشغال البناء في مختلف مراحلها و الاشغال العمومية الكبرى و الري الاشغال الخضرية و النظافة العمومية تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية و الهاتفية ترميم البنايات مؤسسة الدراسات و انجاز المنشآت الكهربائية و الغازية خليل عدنان شاكر

تعريف العملية:

- عقد رقم 2022/40 متعلق ب

Travaux canalisation pour réseau de distribution et UPLINK Cité 42 Logts ZOUAZOU CMP02 KHEZARA - Travaux canalisation pour réseau de distribution et UPLINK Cité 20 Logts CMP02 KHEZARA

- وصل الطلب رقم: 220237.. بتاريخ 2022/06/27

- أمر بانطلاق الأشغال: 2022/ 81 بتاريخ: 2022/07/11

- محضر فتح الورشة بتاريخ: 2022/07/11

- مدة الإنجاز ثلاثون (30) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر الواضح المسجل في استلام المشروع

Travaux canalisation pour réseau de distribution et UPLINK Cité 42 Logts ZOUAZOU CMP02 KHEZARA - Travaux canalisation pour réseau de distribution et UPLINK Cité 20 Logts CMP02 KHEZARA

ندعوكم لإنهاء الأشغال و تقديم الوثائق الضرورية لاستلام المشروع في أقرب الأجل وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي.-

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية ( 08 ) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

- العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 38 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي للاتصالات قالمة 03 أوت 2022

أعضاء: بومسح ياسين

