

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 916/2024

Annaba le, 30/12/2024

A

Monsieur : Achouri Abdallah Taki Eddine
Cité Oued Eddheb Cordozo Bat E N°252 Rez de Chaussée - Annaba

OBJET : Mise en demeure N° 01 Pour Retard Exécution des Travaux.

Projets : Travaux Câble FO pour Modernisation 200 Logts El Bouni MSAN/EBO/20LN23

Bon de commande N° : 365 du 03/11/2024, ODS N° : 363/2024 du 03/11/2024

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet, qui vous été confié dans le cadre du contrat d'adhésion à commande référencé : 18/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 20/10/24, et après une visite de vérification effectuée en date du 29/11/2024, il a été constaté que les travaux ne sont pas encore achevés et ce malgré l'écoulement du délai contractuel.

A cet effet, je vous mets en demeure afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré ;
Un délai de 08 jours vous ai accordés afin de remédier à l'ensemble des défaillances constatées et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat.

2024 ديسمبر 31

Directeur Opérationnel Annaba
Par intérim



Signé: **CHERIFI Mourad**