



ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-Direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 71 / 25

Chlef , le 20/01/2025

A

Mme la Gérante de l'entreprise


BENTOUNES RIDHA MOHAMMED
CITE FONCIER RUE 62 N° 120 TIGDIT
WILAYA DE MOSTAGANEM

OBJET : Mise en demeure

Devant la lenteur constatée dans la réalisation des travaux de réseau de distribution ODN au niveau de ZONE D'ACTIVITE O. MOHAMED MSAN/CCVN02 LOT N°02 , sachons que l'ouverture du projet a été prononcée en date du 30/04/2024, dont le délai de réalisation a été prévu pour 59 jours, malheureusement le délais a été expiré avec un retard de 85 jours et les travaux ne sont pas encore achevé a ce jours .

A cet effet, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes mis en demeure pour achever les travaux dans les meilleurs délais.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise



Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef

Signé: ETTOUIL Nabil