

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-Direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 69 / 25

Chlef , le 20/01/2025

A

Mme la Gérante de l'entreprise

**BOUZIANE ALI
LOTISSEMENT 01 N° 42 – ZEBOUDDJA CENTRE
WILAYA DE CHLEF**

OBJET : Mise en demeure

Devant la lenteur constatée dans la réalisation des travaux de réseau de distribution ODN au niveau de CHORFA ZONE 5 MSAN/CHON02- REPO SRO01 LOT N°01, sachons que l'ouverture du projet a été prononcée en date du 25/09/2024, dont le délai de réalisation a été prévu pour 73 jours, malheureusement le délais a été expiré avec un retard de 09 jours et les travaux ne sont pas encore achevé a ce jours .

A cet effet, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes mis en demeure pour achever les travaux dans les meilleurs délais.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise



Le Directeur

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef
Signé: ETTOUIL Nabil