

Direction Opérationnelle de Sidi Bel Abbès
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès



Réf : AT/DOT22/SDT/DRA/.....50...../2025

A :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
ETS HAMOU ET CIE
Hai Essalam 157 Lotissements N°85 BIR EL DJIR-ORAN

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.

Projet : Travaux Pose Câble FO ODN CITE 128+52 LOGTS MSAN OSJN.

Lieux : Cité 128 Logts R+1 + Cité 126 Villas SIDI DJILLALI.

- Vu le contrat d'adhésion N°43/2024 ayant l'objet « TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION OPTIQUE (ODN) ET MODERNISATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION CUIVRE (CDN) EN ODN , Y COMPRIS LE RACCORDEMENT DES CLIENTS A MODERNISER ».
- Vu l'ordre de service N°43/25 du 23/02/2025 de démarrage des travaux notifié le 25/02/2025 par le partenaire cocontractant.
- Vu le PV d'ouverture de 25/02/2025.
- Vu l'ordre de service des travaux supplémentaire N°82/25 du 16/03/2025.
- Considérant que le délai d'exécution est consommé à 100%.
- Vu la signalisation du surveillant de chantier concernant vos absences répétitives.
- Vu que nous avons enregistré un retard dans l'exécution des travaux.

De ce qui précède

L'entreprise ETS HAMOU ET CIE représenté par son gérant est mise en demeure dans un délai de (08) jours à compter de la date de la publication de ladite mise en demeure sur le site WEB d'algerie télécom.

A l'effet de :

Reprendre les travaux, renforcer le chantier et accélérer la cadence des travaux ODN.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de votre entreprise.

Sidi Bel Abbès Le 25/03/2025

P/DOT -

ALGERIE TELECOM S.P.A
D.O.T SIDI BEL ABBES
Sous Directeur Technique
Signé : Mr. BOUKHARI Malik