

**Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 285 /2025**

**Date : 05/05/2025**

**A**

**Le Gérant de l'entreprise ETS HEMICI SOUAD**

**Cité Ouled Ahmed – El Oued**

**Mobile 0660 07 71 51/ 0673 60 44 11**

**OBJET : Mise en demeure N°01.**

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 56/2022 ayant pour objet la réalisation des travaux canalisation réseau urbaine FTTH Cité TERAICA Soualah Est, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N° 56/2025 du 12/02/2025 relatif aux travaux sus indiqués, et lors de la visite des services techniques, nous avons constaté ce qui suit :

- Le projet demeure toujours non achevé.
- Un retard important enregistré dans la réalisation par rapport au délai.

L'entreprise **ETS HAMICI SOUAD** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai de 08 jours en vue de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels et l'accomplissement de tous les engagements contractuels et ce conformément aux clauses du contrat sus cité.



اتصالات الجزائر  
Le Directeur  
بوجلحة عمان