

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/128 /2025

Annaba le, 02/03/2025

A

Monsieur : BETCHINE AMIR
Cité Boussouf Terrain Silini 140 Bis Constantine

OBJET : Mise en demeure N° 01 Pour Retard Exécution des Travaux.

Projet : Travaux Câble FO pour Modernisation DERRAJI RJAM Lot-1.

Bon de commande N° : 146 du 11/02/2025, ODS N° : 150/2025 du 11/02/2025

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet, qui vous été confié dans le cadre du contrat d'adhésion à commande référencé : 37/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 03/02/24, il a été constaté l'abandon du chantier et que les travaux ne sont pas encore entamés et ce malgré l'écoulement du délai contractuel.

A cet effet, je vous mets en demeure pour la première fois afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré.

Un délai de 02 jours vous ai accordés afin de réceptionner le chantier et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat et l'inscription sur la liste noire d'Algérie Télécom des entreprises défaillantes.



Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115.000.000.000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38