

**ALGERIE TELECOM-SPA-  
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

**Réf :** DOT39/SDTO/DRA/AL/2023

**Date :** 22/05/2023

**A**

**Gérant de l'entreprise EURL COMPANY BENMOUSSA  
SERVICES  
Cité Belle Vue – El Oued**

**OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.**

*Dans le cadre de l'exécution du contrat N°10/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité URAD DEBILA Lot N° 01, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°92/2022 du 04/10/2022 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui soit :*

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*
- *Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.*

*L'entreprise EURL COMPANY BENMOUSSA SERVICES est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 48 heures afin de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.*



**Le Directeur**  
ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel de Télécommunications  
EL OUED  
Mr. BENGHARBI Belkheir