

**Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba**

**SOUS DIRECTION TECHNIQUE**

**DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES**

**REF : DOT/SDT/DRA/RU/ /2024**

**Annaba le, 24/12/2024**

**A**

**Monsieur : Guermouai El Hadi  
Lotissement 1er Novembre N°19 - Khenchela**

**OBJET : Mise en demeure N° 02 Pour Absence et retard Exécution des Travaux.**

**Projet : Travaux Câble FO pour Modernisation 500 Logements El Hadjar.**

**Réf contrat : 28/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 11/03/24**

**Bon de commande N° : 332 du 22/10/2024, ODS N° : 338/2024 du 22/10/2024**

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet, qui vous été confié dans le cadre du contrat d'adhésion à commande référencé : 28/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 11/03/24, et suite à une visite effectuée en date du 24/12/2024, il a été constaté l'absence de vos équipes et les travaux ne sont pas encore achevés et ce malgré l'écoulement du délai contractuel.

A cet effet, je vous mets en demeure pour la deuxième fois afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré ;

Un délai de 08 jours vous ai accordés afin de remédier à l'ensemble des défaillances constatées et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat.



**Le Directeur Opérationnel des  
Télécommunications - Annaba**

**Signé: TERKMANI Mohamed Riad**