

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
FAX 032552240

Destinataire : MONSIEUR le gérant de l'entreprise **Triki Salah**

ADRESSE: EVOLUTIF TOUTE TAMZA LOT 03- N° 02 -KHANCHELA

Réf: AT/DO-OEB/SDT/DRT/104/2024

OBJET : Mise En Demeure N°02.

Projet : réalisation des « **PROJET DGSN + PROJET WTA** ». / **CONTRAT N° 27/2024**

N°	Projet	Délai/ JOUR	ODS N°
02	POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO1116 ET CT AIN FAKROUN	15J	N°36/SDT/DRT/2024
03	POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO442 AIN FAKROUN ET CT AIN FAKROUN	21J	N°37/SDT/DRT/2024
05	PROJET POSE CABLE FO ENTRE CITE OBO403 AIN FAKROUN et CT AIN FAKROUN	10J	N°39/SDT/DRT/2024

Dans le cadre de l'exécution du projet : cité dans le tableau ci-dessus.

Notifié par l'ODS des travaux cités ci-dessus, il a été constaté un manquement considérable à vos engagements.

- Vu le retard considérable de levée de réserves de la sortie du 21/08/2024
- Vu la signalisation des services concernés le 16/10/2024

L'entreprise : **TRIKI SALAH** est mise en demeure n°02 de prendre les mesures nécessaires et d'immédiatement et de renforcer les moyens humains et matériels afin d'achever les travaux dans un délai de 05 jours.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

17 OCT. 2024

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
W. Oum El Bouaghi

BEZZAZ Kais