

AT/ DOT36 / SDT / DRT/003/2025

EL TAREF LE: 13 JAN 2025

A

**Monsieur le Gérant de l'entreprise
ADRAR FAROUK
Adresse: Cité des frères ADRAR route des AWRES
IHADDADEN Wilaya de BEJAIA**

OBJET : MISE EN DEMEURE N° 03.

Projet : Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles a fibre optique
❖ **LOT N°01 : Travaux génie civil et pose câble à fibre optique de la RN 44 A
jusqu'à RN84 A sur la CW 118 en passant par la localité de RIGHIA 19.5 Km.**

- Contrat N°: AT/DO36/SDFS/DAL/07/2023
- Bon de Commande Manuel N° 003/2023 du 19/04/2023.
- Bon de commande système N° 230151 du 30/04/2023.
- ODS de Démarrage N° 079/2023 du 19/04/2023.

Nous vous adressons la présente mise en demeure suite au constat de nos services du 09 janvier 2025 de non-achèvement des travaux relatifs aux projets cité en supra, malgré la notification de l'ordre de service de reprise des travaux et l'ouverture de chantier le **25/05/2023 où le délai contractuel est trente-cinq (35) jours calendaire.**

A cet effet, et vu le grand retard de la livraison du projet, vous êtes mis en demeure de procéder immédiatement au renforcement de votre chantier en moyens humains et matériels pour achever les travaux dans un **déla ne dépasse pas les huit (08) jours calendaire** à compter de la réception de cette présente ;

Faute de quoi, toute défaillance de votre part ; nous met dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires et de procéder à la résiliation de votre contrat aux torts exclusifs, et interdire votre entreprise de soumissionner aux marchés d'Algérie télécom pendant une période d'une année au minimum.



**Le Directeur Opérationnel
Des télécommunications
EL TAREF**

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
d'El Tarf
Abdelmoutaleb BOUMOUAREB

