

- ALGERIE TELECOM -

DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/184/2021

MASCARA le :

21 NOV. 2021

MISE EN DEMEURE

ETP BELHADJ ABDELHAMID

MAKAM CHAHID 119 VILLA LOT N° 08 –SIDI BEL ABBES

Contrat N° : 53/2021 du 06/06/2021

Bon de commande : 210111 & 210112 du 30/06/2021

ODS N° : 75/21 & 80/21 du 28/06/2021

PROJET : Travaux canalisations PA 2021

-LOT N°10 : UPLINK 400 Logts AADL zone 10 -MASCARA

01 ère mise en demeure sous référence N° : AT/DO29/SDT/DEP/CP/182/2021 du 11/11/2021

Objet : 02 ème Mise en demeure

Suite au retard enregistré quant à l'exécution des travaux de canalisation urbaines du **PA 2021** de la cité **400 Logts AADL zone 10 –MASCARA**, je vous mets en demeure suite aux insuffisances qui ont été constatées en matière des moyens humains, matériels déployés afin de vous permettre d'exécuter les travaux dans les meilleures conditions conformément au cahier des prescriptions techniques du contrat à savoir :

- 1- Changement des dalles des chambres A2/1, A2/2, A3/3 et A2/4 (non conforme épaisseur U 2mm);
- 2- Manque la remise en état initiale (bitume).
- 3- Manque repérage des chambres A2/1, A2/2, A3/3 et A2/4.

Votre absence nous incombe un retard considérable qui va influencer sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement des projets dans les délais souhaités.

Dans le cas où ces anomalies ne seront pas relevées dans les (48) quarante huit heures à compter de : dès réception du présent avis, une résiliation sera prononcée par Algérie Télécom aux torts exclusifs de votre entreprise des projets.

Particulièrement signalé.



Algérie telecom SPA
Directeur Opérationnel de Mascara
Signé : BOUYOUCHEF KAMEL