

**ALGERIE TELECOM**  
**Direction Opérationnelle de Chlef**  
**Sous-Direction Technique**

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 188 / 22

Chlef , le 10 /03/2022

A

Monsieur : **LAZAAR YOUSOUF**

**CITE NORD 38 BOUKADIR**  
**CHLEF**

**OBJET** : Mise en demeure

Devant la lenteur constatée dans la réalisation des travaux de canalisation urbaine au niveau des 443 logements (60+100+160+80+40+40+50+30+80 logts ) El Guelta , sachons que l'ouverture du projet a été prononcée en date du 14/02/2022, dont le délai de réalisation a été prévu pour 04 jours, malheureusement le délais a été expiré avec un retard de 20 jours et les travaux ne sont pas encore achevé a ce jours .

A cet effet , j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes mis en demeure pour achever les travaux dans le meilleur délais .

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.

**Le Directeur**



**Directeur Opérationnel**  
**de Chlef**  
**Signé : Ryadh OUAZANE**