دائما أقرب

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ /2025 **Annaba le, 10/03/2025**

A
ETB TCE SBAI NOUI
Cité DARRADJI Rjam N°205 Sidi Amar - Annaba.

OBJET : Mise en demeure N° 01 Pour Retard Exécution des Travaux.
Projet : Travaux cable FO pour Modernisation 23_M_AIN_SAYED_01

Bon de commande N° : 38/2025 du 14/01/2025, ODS N° : 32/2025 du 14/01/2025

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet, qui vous été confié dans le cadre du contrat d'adhésion à commande référencé : 20/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 11/12/24, il a été constaté que les travaux ne sont pas encore achevés et ce malgré l'écoulement du délai contractuel.

A cet effet, je vous mets en demeure pour la première fois afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré.

Un délai de 08 jours vous a accordés afin de remédier à l'ensemble des défaillances constatées et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat et l'inscription sur la liste noire d'Algérie Télécom des entreprises défaillantes.

Directeur Operationnel Annaba
Par Intérim

ALGERIE TELECOM ☆ DOT - ANNABA ☆ Direction Opérationnelle des Télécommunications

Signé:
AMROUN Jied