إتصالات الجزائر
ALGERIE TELECOM
دائما أقرب

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 31 /2025

Annaba le, 19/01/2025

A

Monsieur : Farhi Houssine

Cité 800 Logts B 19 N°15 Guelma

OBJET : Mise en demeure N° 01 Pour Retard Exécution des Travaux.

Projets : Travaux Câble FO pour Modernisation 23_M_StAuguestin_01_SRO3

Bon de commande N° : 392 du 11/12/2024, ODS N° : 399/2024 du 11/12/2024

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet, qui vous a été confié dans le cadre du contrat d'adhésion à commande référencé : 19/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 11/12/24, et après une visite de vérification effectuée en dates du 19 Janvier 2025 , il a été constaté que les travaux ne sont pas encore achevé et ce malgré l'écoulement du délai contractuel (reste seulement 02 jours) .

A cet effet, je vous mets en demeure afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré ;
Un délai de 08 jours vous ai accordés pour la réception du chantier et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat.

2025 21

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083
Capital social : 115.000.000.000 DA
Siège Social : Route Nationale n°05,Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger
NIF : 000 216 001 808 337
NIS : 000 216 290 656 936

www.algerietelecom.dz
Email : contact@at.dz
Tél : +213 (021) 82 38 38